

OGRZEWANIE
KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Kontrola działania układu
Zgodnie z EN 12599:2000

Część ogólna Zład wentylacyjny N1/W1

Centrala wentylacyjna typ VS-15-R-PH-T

Producent: VTS Polska sp. z o.o.

Numer fabryczny: 8-110-08-2015-00239.

Parametry centrali:	nawiew	/	wywiew
- wydatek	2150	/	2150 m ³ /h
- spręż	250	/	250 Pa

- nagrzewnica elektryczna o mocy 16kW
- wymiennik krzyżowy o mocy 15,8kW
- filtry kasetowe klasy DEU4

Dokonano rozruchu układu. Wyniki zamieszczone w protokole pomiarowym
Spostrzeżenia ogólne: układ zmontowany kompletny zgodnie z dokumentacją inwestora, z
dobrym dojsciem do elementów układu i możliwością nastaw i korekt układu.

1. Wentylator nawiewny centrali

Typ VS 15 DRCT.DR.FAN

Wydatek wentylatora 2150m³/h, spręż 250Pa

moc elektryczna 1,75kW, obroty silnika 1206obr/min

Układ pracuje poprawnie

Wentylator wywiewny układu

Typ VS 15 DRCT.DR.FAN

Wydatek wentylatora 2150m³/h, spręż 250Pa,

prąd silnika 7,6A, napięcie zasilania 230V,

moc elektryczna 1,75kW, obroty silnika 1206obr/min

Układ pracuje poprawnie

Kierunek obrotów wentylatora zgodny z oznaczeniem**Regulacja prędkości obrotowej: regulator prędkości TR900****Wyłącznik główny jest przewidziany jako wyłącznik wentylatora. Odległość od silnika ok. 0,5 m.****System zabezpieczenia przed zamrożeniem nie występuje**

zadanej powoduje wysterowanie nagrzewnicy - układ działa poprawnie.

2. Wymiennik ciepła: nagrzewnica elektryczna

Moc znamionowa 16kW

Moc nagrzewnicy regulowana płynnie w zakresie od 0 do 100 % mocy znamionowej.

CLIMA HEAT Sp. jawna PL 58-560 Jelenia Góra ul. Sobieszowska 20

tel/faks: (0 75) 75-50-400, 75-22-312

e-mail: serwis@climaheat.com